



**FLESBERG KOMMUNE**  
Teknikk, plan og ressurs

Roger Strandås

3624 Lyngdal | Numedal

Deres ref:      Vår ref:      Saksbeh:      Arkivkode:      Dato:  
                  2008/988-      JONKJ      98/20/0/0      19.09.2008

**GNR 98 BNR 20 - DRENERING**

Viser til telefonisk henvendelse angående bekreftelse på utdrenering av vann.

Utdreneringen er utførte etter anvisninger i fra teknisk etat i Flesberg kommune ved undertegnede. Ledning ut fra kjeller er lagt på kotehøyde 2,6 m. under tak og vil fungere etter hensikten under forutsetning av at innvendige arbeider er utført forskriftmessig.

Vi legger også med kopi av to brev datert 07.08.03.

% Vedlegg: 2 ark.

Med hilsen

Flesberg.kommune

Jon Kåre Jorsson  
teknisk sjef

---

Postadresse:  
3623 LAMPELAND

Telefon:  
31 02 20 00

Telefax:  
31 02 20 01

E-post adresse  
postmottak@flesberg.kommune.no

Hjemmeside: [www.flesberg.kommune.no](http://www.flesberg.kommune.no)



**FLESBERG KOMMUNE**  
**TEKNIKK, PLAN OG RESSURS**

Roger Strandås  
Kleivjordfeltet  
3624 LYNGDAL I NUMEDAL

*Arkivs.nr.:* 02/01112  
*Ark.nr.:* GNR 98/20  
*Telefon saksbeh.:* 32 76 06 30  
*Telefax etat:* 32 76 06 01  
*Deres ref.:*

Lampeland, 07.08.2003

**GNR. 98/20 VEDR. ARBEID PÅ GARASJE**

Møte den 07.08.03.

Deltakere: Roger Strandås, huseier.  
Bjørn Skalstad, Skalstad Graving.  
Widar Stoltz, helse og sosial.  
Jon Kåre Jonsson, teknikk, plan- og ressurs.

Formålet med møtet var å finne en felles løsning for problemet rundt problemet med vann i Strandås sin kjeller.

**Utdrenering av vann:**

Det var full enighet om at drengroft av vann ut fra kjeller til kommunal ledning var lovet utført av undertegnede, mens Strandås skulle stå ansvarlig for innvendig drenering av kjelleren. Ledning ut fra kjelleren er lagt på kotehøyde 2.60 m. under tak og vil fungere etter hensikten dersom innvendige arbeider blir utført forskriftsmessig. Pukklag må heises til kotehøyde 2.50 m. under kjeller og det må legges forskriftsmessig diffusjons sperre over pukklaget. Under huset mot fjell må det settes opp innvendig mur som må ned mot pukklaget, diffusjon sperre må her brettes opp langs muren.

Teknikk Plan- og Ressurs sender en bekreftelse på at utvendige arbeider er utført i hht etatens beskrivelse. De som skal utføre arbeidene innendørs i kjeller må søke om ansvarsrett og lokal godkjenning for nevnte arbeider.

**Utvendig planering:**

Her hevdet Strandås at han hadde forstått lovnadene slik at dette skulle utføres, mens undertegnede hevdet at bare utdrenering av vann var lovet. De ble derfor enighet om følgende:

Skalstad Graving foretar grovplanering med graver og tiltransporterer i tillegg til allerede utkjørte masser ett boggilass med matjord. For dette mottar Skalstad Graving kr. 5.000,- fra Flesberg kommune. Roger Strandås forestår finplanering med rive, komprimering, frø og tilsåing.

Møtedeltakeren gis en frist frem til den 15.08.03 med å påpeke eventuelle feil i referat. Dersom ingen merknader mottas innen fristen kan ingen av partene motstride teksten i dette referatet senere.

Med hilsen  
Flesberg kommune



Jon Kåre Jonsson  
teknisk sjef

Kopi: Møtedeltakere.  
Rådmann, her.



**FLESBERG KOMMUNE**  
TEKNIKK, PLAN OG RESSURS

Roger Strandås  
Kleivjordsfeltet

3624 LYNGDAL I NUMEDAL

*Arkivs.nr.:* 02/01112  
*Ark.nr.:* GNR 98/20  
*Telefon saksbeh.:* 32 76 06 30  
*Telefax etat:* 32 76 06 01  
*Deres ref.:*

Lampeland, 07.08.2003

**GNR. 98/20 UTVEDNIG DRENSLEDNING**

Flesberg kommune bekrefter herved at utvendig drensledning fra Gnr 98 Bnr 20 i Flesberg kommune er utført etter henvisninger fra teknikk, plan- og ressurs. Drensledningen vil virke etter sin hensikt, under forutsetning av at innvendige drensarbeider er utført i hht beskrivelse gitt i brev av 07.08.03.

Med hilsen

Flesberg kommune

Jon Kåre Jonsson  
teknisk sjef

Kopi: Skalstad Graving, 3620 Flesberg.  
Widar Stoltz, helse og sosial.  
Rådmann, her.